

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

วาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้กำหนดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม และมีหน่วยงานเสนอโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญให้ กนช. พิจารณา ในวันที่ จึงเชิญทุกท่าน ในฐานะที่เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้ กนช. ได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ และร่วมกันพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่มีการเสนอมา	
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	
	ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่อนุกรรมการฯ แจ้งเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป	
๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ มี ๒ เรื่อง	
๓.๑	ความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ที่ผ่าน กนช. แล้ว พร้อมปัญหาอุปสรรค	
	เป้าหมายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินโครงการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท) ตามมติ กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีจำนวน ๖๘ โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ ๕,๙๗๘ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐.๑๖ ล้านไร่ จำแนกเป็น ๑. ผ่าน กนช. แล้ว ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๕,๒๐๙ ล้านบาท ๑.๑ ผ่าน ครม. แล้ว ๒๑ โครงการ วงเงิน ๑๐๗,๐๔๒ ล้านบาท ได้รับงบประมาณแล้ว ๑๘ โครงการ - เสนอเร่งรัดปรับแผนระยะเวลาดำเนินการให้เร็วขึ้น ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลุมน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย และโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ - ได้รับงบประมาณแล้ว มีปัญหาอุปสรรค ๓ โครงการ ๑) โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓) โครงการประตูละบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย - ยังไม่ได้ขอตั้งงบประมาณ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาค่าของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาค่าของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓) ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาแม่สาย-ห้วยไคร้-แม่จัน-เชียงแสน เตรียมพร้อมเสนอของบปี ๒๕๖๕ ๑.๒ เตรียมเสนอ ครม. ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘,๑๖๗ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระยาราชมนตรี กทม. เสนอ ครม. เพื่อขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒) ปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย-อุตรดิตถ์ กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอ สลค. เพื่อเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ๓) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลองผันน้ำคลองชุมพร ระยะที่ ๒) ได้ผ่านมติ กนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ยังไม่ได้เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบเนื่องจากกรมชลประทานได้รับงบประมาณบางส่วนแล้ว และงบประมาณที่เหลือไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๔) แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ ครม. ๒. โครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน จำนวน ๔๓ โครงการ วงเงิน ๖๑๙,๔๒๖ ล้านบาท ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ๑. ให้หน่วยงานเร่งรัดปรับแผนการดำเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๒. ให้กรมชลประทานเร่งรัดการตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย และให้ทำความเข้าใจกับราษฎรร่วมหาทิศทางการดำเนินการ หากพบปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ให้รายงานต่อ กนช. ทราบ ๓. ให้กรมชลประทาน เสนอ ครม. เห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรฯ ทั้งแพคเกจ เพื่อรับประกันวงเงินและการติดตามผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง ๔. ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่าน กนช. แล้ว ให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบ ทุก ๓ เดือน มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการต่อไป	
		ชป./กทผ./ กปภ.

๓.๒	<b>ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>	
	<p>คณะกรรมการมีการติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าฯ ที่ผ่านมา จำนวน ๘๖ โครงการ ซึ่งได้นำออกจากการติดตามแล้ว ๑๑ โครงการ ปัจจุบันมีการติดตาม เร่งรัด การขอใช้พื้นที่ป่าฯ จำนวน ๗๕ โครงการ จำแนกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒๙ โครงการ</li><li>๒) กลุ่มโครงการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน ๓ โครงการ</li><li>๓) กลุ่มโครงการที่พร้อมยื่นขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน ๑๒ โครงการ</li><li>๔) กลุ่มโครงการที่อยู่ในกระบวนการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๑ โครงการ</li><li>๕) กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย จำนวน ๑๐ โครงการ</li></ol> <p><b>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เร่งรัดการจัดทำรายงานชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่อยู่ในกระบวนการพิจารณารายงาน ๒๐ โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ (พรต.) จ.มุกดาหาร อ่างเก็บน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี และเร่งเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบในหลักการ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ๒ โครงการ เพื่อขอเปิดโครงการ คือ อ่างเก็บน้ำลำภูใหญ่ จ.พังงา และอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จ.ตราด</li><li>๒. ให้ กรมชลประทาน เร่งเตรียมความพร้อมออกแบบ สำหรับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณารายงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่ ๖ โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ำแม่ถันน้อย จ.สุโขทัย อ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน เป็นต้น</li><li>๓. ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งพิจารณา ๓.๑ การขอเข้าศึกษาวิจัย ๓ โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโปร่งพรหม (พรต.) จ.ราชบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน (พรต.) จ.ลำปาง และ EIA โขงเลยชิมูล ระยะที่ ๑ จ.เลย ๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ สำหรับโครงการที่มีความพร้อม รวม ๓๓ โครงการ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ</li></ol> <p><b>ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม</b></p> <p>หากความล่าช้าเกิดจากทางด้านสังคมจะเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ในกระบวนการปกติต่าง ๆ ไม่ควรติดขัดในขั้นตอนการดำเนินงานของภาคราชการ หน่วยงานต้องช่วยเร่งขับเคลื่อนด้วย</p> <p><b>ข้อสั่งการประธาน</b> ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามความเห็นด้วย</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</p>	กษ./ทส./ขป.
๔	<b>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี ๒ เรื่อง</b>	
๔.๑	<b>การทบทวนเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการสำคัญ</b>	
	<p>การกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นโครงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ได้กำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย Area Based ๖๖ พื้นที่ จำนวน ๔๕๖ โครงการ วงเงิน ๙.๒๒ แสนล้านบาท เพิ่มน้ำต้นทุน ๖,๙๘๘ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒.๙๓ ล้านไร่ ผลดำเนินการ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ แล้วทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ วงเงิน ๑.๓๕ แสนล้านบาท เพิ่มน้ำต้นทุน ๗๓๒.๖๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๑.๘๙ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ตามเป้าหมาย Area Based</p> <p><b>ข้อจำกัดของเป้าหมายเดิม</b></p> <p>รายการโครงการสำคัญ (เดิม) หมายถึง โครงการที่วงเงิน เกิน ๒๐๐ ล้านบาท หรือโครงการที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ในการดำเนินการ หรือโครงการที่ต้องใช้การบูรณาการหลายหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย Area Based ใช้ข้อมูลจากโครงการที่มีผลการศึกษาแล้ว จนถึงปี ๒๕๖๑ (ก่อนมีแผนแม่บทฯ น้ำ ๒๐ ปี) แผนงานครอบคลุมเฉพาะแผนแม่บทฯ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ โดยพิจารณาจากโครงการที่อยู่ในแผนงานก่อสร้างระยะปานกลางของหน่วยงาน และแผนงานเดิมยังไม่สะท้อนการแก้ไขปัญหาใน Area Based ได้อย่างเป็นระบบ</p> <p><b>ร่าง หลักเกณฑ์โครงการสำคัญ (ใหม่) พิจารณา ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. เป้าหมายฯ ให้ครอบคลุมแผนแม่บทฯ น้ำ ๒๐ ปี ระยะปานกลาง (ปัจจุบัน - ปี ๒๕๗๐) และครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน</li><li>๒. โครงการ มีผลการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งแสดงผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ</li><li>๓. โครงการพิเศษตามนโยบายต่าง ๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินโครงการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท) เป็นต้น</li><li>๔. ประสิทธิภาพของโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการน้ำ พัฒนาตามกรอบความจำเป็นของพื้นที่ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน</li></ol> <p>โดยในการทบทวนเป้าหมายฯ มีแผนดำเนินการ ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	

	<p><b>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</b></p> <p>๑. ให้ สททช. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนแม่บทฯ น้ำ ๒๐ ปี</p> <p>๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรับปรุงหลักเกณฑ์การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ รวมทั้งสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลโครงการสำคัญและการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p><b>ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ หน่วยงานต้องประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ทั้งเร่งรัดและทบทวนปรับแผนให้สะท้อนความเป็นจริง สำหรับโครงการใหม่ที่เสนอค่าของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว จะสามารถตั้งได้ในส่วนเตรียมความพร้อม</li> <li>- การทบทวนและปรับแผน ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อม และสำนักงบประมาณจัดลำดับความสำคัญ ให้สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน</li> <li>- หากหน่วยงานมีการจัดทำแผนหลัก หรือมีแผนงาน/โครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาเชิง Area base ที่มีความเชื่อมโยงกัน เป็น Package ขอให้จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้มีการวิเคราะห์และขับเคลื่อนแผนร่วมกันในปี ๒๕๖๕</li> </ul> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และให้ดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</p>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒	โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่หน่วยงานเสนอ	
๔.๒.๑	โครงการของกรมชลประทาน	
	<p><b>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา</b></p> <p>กรมชลประทานได้วางแผนการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองระบมตอนล่าง ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำและขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรกเพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในช่วงฤดูฝน ที่ตั้งเขื่อนห้วยกรอกเคียนอยู่บริเวณบ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ความจุอ่างเก็บน้ำ ๑๙.๒๐ ล้าน ลบ.ม. ใช้สำหรับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ๑๑,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๓,๐๐๐ ไร่ การอุปโภค - บริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ปีละ ๑.๓๐ ล้าน ลบ.ม.</p> <p>แผนงานโครงการ : ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)</p> <p>วงเงินงบประมาณ: ๑,๘๘๐ ล้านบาท (ค่าสิ่งก่อสร้าง ๖๘๐ ล้านบาท + ค่าชดเชยที่ดิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท)</p> <p>กรมชลประทานอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ในส่วนของพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๖,๔๖๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในที่ สปก. ทั้งหมด โดยจ่ายค่าชดเชยที่ดิน ประเมินไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท/ไร่ ให้ประชาชน ๕๒๕ ราย ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการรวบรวมคำขอสละสิทธิ์จากประชาชนในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว และจะเสนอ สปก. เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p><b>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</b></p> <p>๑. เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้การอุปโภค - บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม</p> <p>๒. โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) ที่ กทช. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา</p> <p>๓. โครงการนี้กรมชลประทานจะต้องเสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่ดินและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินต่อที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อให้ความเห็นอีกครั้ง</p> <p><b>ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอยู่ในแผนของกรมชลประทานมาหลายปี แต่ติดปัญหาค่าชดเชยที่ดินมีราคาสูง ซึ่งเมื่อมี EEC หลายภาคส่วนจัดสรรน้ำสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่โครงการดังกล่าวเน้นการสนับสนุนด้านการเกษตร ให้กับพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา</li> <li>- ค่าชดเชยที่ดิน เป็นประเด็นที่คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกงยังมีความเป็นห่วง ซึ่งหากพิจารณาจากค่าก่อสร้างแล้วโครงการจะไม่อยู่ในเกณฑ์โครงการขนาดใหญ่ แต่หากรวมองค์ประกอบของโครงการแล้วจะมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จึงต้องนำมาพิจารณาทั้งหมด</li> <li>- การดำเนินการจัดหาที่ทำกินให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นจะจัดหาที่ดินใน จ.ฉะเชิงเทราก่อน หากไม่มีจึงจะพิจารณาพื้นที่อื่น ซึ่ง สปก. ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ที่ดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖</li> <li>- การเสนอโครงการยังขาดรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่ดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา</li> </ul>	

	<p><b>ข้อสั่งการประธาน</b> ให้กรมชลประทานไปเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๕๒๕ ราย ให้มีความโปร่งใส และต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนด้วย</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา ให้เสนอต่อ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ความเห็นอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการประธาน</p>	<p>ขป./สปก.</p>
<p>๔.๒.๒</p>	<p><b>โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่วงเงินมูลค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท</b></p>	
	<p><b>๑) แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก</b> วงเงินรวม ๑,๕๖๗.๘๖๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก(ระยะที่ ๑ - ๒) วงเงิน ๑,๓๔๕.๙๒๒๐ ล้านบาท</p> <p>๑.๒ แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - หล่มสัก วงเงิน ๒๒๑.๙๔๕๐ ล้านบาท</p> <p>แหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง และแม่น้ำป่าสัก เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ๒๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน วางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการขนาดต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อเก่าและวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ำต่าง ๆ และพื้นที่ข้างเคียง รวมความยาว ๓๑๔.๐ กิโลเมตร ให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ๑๘,๘๐๐ ราย (ประมาณ ๕๐,๗๓๙ คน) และบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายไม่เกิน ๒๐%</p> <p><b>๒) แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม</b> วงเงินรวม ๙,๓๕๑.๗๙๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม (ระยะที่ ๑ - ๒) วงเงิน ๘,๘๙๔.๗๑๒๐ ล้านบาท</p> <p>๒.๒ แผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม วงเงิน ๔๕๗.๐๘๗๐ ล้านบาท</p> <p>แหล่งน้ำดิบ : แม่น้ำแม่กลอง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ๔๓๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน วางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการขนาดต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อเก่า และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ำต่าง ๆ และพื้นที่ข้างเคียง รวมความยาวทั้งสิ้น ๔๗๕.๒ กิโลเมตร ให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ๙๕,๕๐๐ ราย (ประมาณ ๒๒๒,๖๒๘ คน) และบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบผลิตจ่ายไม่เกิน ๒๐%</p> <p><b>ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ</b></p> <p>๑. โครงการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา และสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ น้ำ ๒๐ ปี ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภค - บริโภค</p> <p>๒. แผนงานทั้ง ๒ โครงการ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำแม่กลองแล้ว ซึ่ง กปภ. ต้องดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการลุ่มน้ำก่อนดำเนินโครงการ</p> <p>๓. กปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด กรมชลประทาน เป็นต้น และวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนแล้ว มีเพียงพอต่อการใช้น้ำในพื้นที่ทั้ง ๒ โครงการ โดยให้รวมแผนการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วย</p> <p>๔. โครงการฯ ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องได้รับความเห็นประกอบการพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ และได้บรรจุไว้ในแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว</p> <p><b>ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม</b></p> <p>- ทั้ง ๒ โครงการ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายงบประมาณ เนื่องจากมีรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องเสนอ ครม. ก่อนตั้งค่าขอ ซึ่งกำหนดไว้ให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฯ</p> <p>- กปภ. มีแผนงานจำนวนมาก ควรเสนอทั้งหมดเป็นแผนหลัก มายัง สททช. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานในภาพรวม และควรมีแผนการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ที่เตรียมไว้กรณีที่ขาดแคลนน้ำ รวมอยู่ในองค์ประกอบของแผนด้วย</p> <p><b>ข้อสั่งการประธาน</b></p> <p>๑. ให้ กปภ. จัดทำแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสำรองผนวกไว้ในแผนงาน โดยประสานสำนักงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป</p> <p>๒. ให้ กปภ. ประสานสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้เป็นตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฯ ก่อนเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบในหลักการ โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ของ กปภ. ที่มีวงเงินมูลค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ให้เสนอต่อ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ ความเห็นอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการประธาน</p>	<p>กปภ./สปก.</p>

หมายเหตุ : ชื่อย่อหน่วยงานประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงบประมาณ (สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมชลประทาน (ขป.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)